

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 10 al 16 de abril de 2017

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Ejecución de pilotaje para pilares Rampa 3, para cimentación en el Paseo Marítimo.

Ejecución contrafuerte micropilot Rampa 3 en el Paseo Marítimo.

Montaje del armado losa y encofrado Rampa 3.

Montaje armado encepado para cimentación zona Rampa 3.

Inicio del montaje del encofrado muros losa Rampa3.

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA DE FÁBRICA DE CRUZAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DE LAS RIERAS DE LA BAORADA Y DE LA BOELLA

Suministro y colocación bordillos de hormigón.

Suministro, extendido y compactación zahorra artificial de firme de pavimento.

Suministro y colocación escollera fondo riera.

Preparación superficie para extendido de mezcla bituminosa en caliente.

3. ACCESOS NUEVAS EXPLANADAS MUELLE DE LA QUÍMICA

Obra finalizada.

4. RED CONTRA INCENDIOS ALINEACIÓN A Y B MUELLE DE LA QUÍMICA

Obra finalizada.

5. ENCARRILADOR VAGONES FERROVIARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN EL MUELLE DE NAVARRA

Continúan los trabajos de mejoras en las instalaciones.

6. CONEXIONADO PLAYA DE VÍAS MUELLE ANDALUCÍA

Finalización de la obra

7. ADECUACIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES EN EL TINGLADO Nº 2

Sustitución de cableado de instalación eléctrica, entubado y protección de cables.

Colocación de sanitarios.

Pintura ignífuga sobre perfiles metálicos de fachada.

Cerramientos superiores almacén y despacho.

Instalaciones de contraincendios, tubo de alimentación BIEs.

Instalaciones de fontanería y conexión a saneamiento en baños.

Alicatados y pavimentación de baños y cuartos húmedos.

8. INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO ARCHIVO HISTÓRICO APT

Llegada y replanteo de elementos de cabina de ascensor.

Montaje de puertas en plantas y cerramiento del hueco de ascensor

Montaje de carriles, soportes y guías.

9. PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN ZONA CENTRAL MUELLE ANDALUCÍA

Extendido y terraplenado de material seleccionado.

Extendido y compactado de zahorra artificial.

Construcción de prisma de alumbrado.

Construcción de arquetas registro alumbrado.

Construcción acera perimetral protección edificaciones singulares ubicadas en ámbito de obra.

10. PAVIMENTACIÓN MUELLE CASTILLA OESTE JUNTO RO-RO

Extensión de ZA-40.

Pavimentación con HF-4 la zona entre galería de transporte de grano y intradós de cajón del muelle.

11. PAVIMENTACIÓN ZONA MANIOBRA MUELLE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 0 Y 7

Excavación de caja.

Saneamiento de blandones.

Transporte de sobrantes.

Refuerzo arquetas existentes.

Suministro y extendido de zahorra artificial.

Trabajos topográficos.

12. TERRAPLENADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS EN MUELLE DE ANDALUCÍA ENTRE BOLARDOS 38 Y 52

Trabajos topográficos previos.

Extendido de terraplén seleccionado.

Excavación entregas laterales futuro pavimento.

Construcción sistemas de drenaje aguas pluviales.

Construcción de red de alumbrado.

Construcción de red de agua potable.

Construcción de red contraincendios.

13. TRASLADO DE TUBERÍA DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES JUNTO RACK DIXQUIMICS MUELLE DE LA QUÍMICA

Replanteo del trazado del colector.

Realización de catas para localización de servicios.

Corte con disco del pavimento.

Demolición del pavimento.

Excavación de zanja.

7 de abril de 2017