

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 29 de enero al 4 de febrero de 2018

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Se ha pulido soldaduras uniones de tramos, y zona argollas estrechas.
En proceso, imprimación de pintura protectora, tipo C-POX ST180 AL. "ALUMINIO" 7802, sobre las planchas superiores y laterales de diferentes tramos de unión. También se han imprimado las zonas dañadas debido a la extracción de argollas de sujeción.

2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Puesta en marcha de instalaciones, legalizaciones e inspecciones finales.
Limpieza y repasos de obra.

3. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.
En fase de equipos de ventilación y medida.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.

5. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Pruebas hidráulicas y conexiones.

6. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Retirada de instalaciones y limpieza de obra.

7. RENOVACIÓN VÍAS FERROCARRIL MUELLE LEVANTE

Obra finalizada.

8. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL

Excavación para la nivelación de terreno con transporte.
Compactación fondo de excavación.
Extendido y compactación de suelo seleccionado

9. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

10. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2

Finalizadas las catas iniciales se está en fase de formación de canalizaciones y cimentaciones.

11. ADECUACIÓN INTERIOR TINGLADO 4 DEL MUELLE DE COSTA

Limpieza y repasos de obra.

12. ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN ANTIGUA NAVE DE AGUADAS MUELLE RIOJA

Puesta en marcha de instalaciones, legalizaciones e inspecciones finales.
Limpieza y repasos de obra.

13. PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA

Asfaltado de la capa intermedia del nuevo pavimento.
Hormigonado de losa de las aceras.
Colocación de bancos.
Colocación de focos de iluminación.

14. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Implantación e inicio de obra.
Vallado e instalación de provisionales y casetas.
Replanteo de cimentación.
Corte de asfalto y picado, inicio del movimiento de tierras.

15. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Implantación e inicio de obra.
Vallado e instalación de provisionales y casetas.
Replanteo de cimentación.

16. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.

17. PAVIMENTACIÓN EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Extendido y compactación de zahorra artificial.

18.PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M² CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA

Trabajos topográficos y de implantación previa al inicio de los trabajos.

19.AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Trabajos topográficos y de implantación previa al inicio de los trabajos.

26 de enero de 2018