

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 6 al 15 d'abril de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Finalitza el muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor.

Finalitzen els treballs de rejuntat de vidres amb silicona neutra transparent. També ja s'han col·locat els perfils d'alumini per la trobada del vidre amb el formigó (base caixa ascensors).

Continuen les tasques de col·locació del passamà de la nova barana (zona rampa nº3). S'estan soldant i polint els trams de passamà col·locats fins ara.

Desmuntatge de la bastida situada a l'estrep nº2

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.

En fase d'equips de ventilació i mesura.

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es procedirà a la col·locació d'estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i es continuarà amb les feines de caldereria i estructura d'estació de bombeig.

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades d'obra.

Connexions hidràuliques.

5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó.

6. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

S'ha acabat l'obra civil i el estès de cablejat, s'està muntant els quadres elèctrics de protecció i posada en marxa.

7. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Tancament cara interior mitjançant gero acústic.

Impermeabilització de coberta.

8. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Instal·lació de sanejament planta baixa.
Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.
Col·locació de pilars prefabricats estructura.

9. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.
Instal·lació de portes al perímetre.
Formació de mur perimetral.

10.PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Estès i compactació de tot-ú.
Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

11.AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRA INCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de terres i s'iniciaran els treballs de canalitzacions elèctriques.
Es continuen amb els treballs de drenatge.

12.ADEQUACIÓ D'ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA

Obra finalitzada.

13.NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA

Proves d'estanquitat.
Col·locació de rematades de coberta en carener i laterals.
Retirada de xarxes de protecció.
Repessos de finalització d'obra.

14.NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0

En fase d'excavació i canalitzacions subterrànies.

15.URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSARELLA

Col·locació de la senyalització i dels tancaments d'obra.
Replanteig de la rampa d'accés a la platja.
Recol·locació de l'escullera per executar la rampa d'accés a la platja

6 d'abril de 2018