

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 28 de mayo al 3 de junio de 2018

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

Montaje de los traveseros de la barandilla en la zona central así como, el montaje del pasamano.

Retirada del encofrado para rehabilitar los tramos de pasarela de hormigón.

Montaje de los traveseros de la barandilla (tramo rampa 2). También continúan los trabajos de montaje del pasamano.

Conexión del cableado al cuadro y al armario de control de los ascensores.

2. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han terminado el traspaso de receptores de la antigua estación a la nueva. Durante la semana y una vez desconectada de la red la antigua estación procederemos a su demolición.

3. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúa con la colocación de estructura para la colocación de las bombas contra incendios y los trabajos de calderería y estructura de estación de bombeo.

4. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Trasdosados de tabiquería de cartón yeso.

Particiones tabiquería de cartón yeso.

Replanteo de fábrica obra vista.

Aislamiento térmico de fachada con proyectado.

Conducciones de climatización. Conductos de fibra y ventilación.

Canalizaciones de instalaciones eléctricas.

5. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Hormigonado de chapa de compresión en solera planta baja.

Particiones interiores de fábrica de bloque visto.

Cerramiento hoja interior fábrica de bloque en planta primera.

Instalaciones de saneamiento planta primera.

6. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.

Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías.

7. HABILITACIÓN ELÉCTRICA NUEVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓN MUELLE DE LA QUÍMICA

El nuevo centro está ubicado y se continúa con la canalización subterránea.

8. NUEVA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TINGLADO M. NAVARRA POR TRASLADO E.T. 1.0

Las obras se dan por terminadas quedando pendiente la conexión y comprobaciones.

9. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Encofrado y hormigonado del nuevo muro.

Colocación de valla tipo RIVISA en el muro de hormigón.

Ejecución de base para cuadro de CCV de la pasarela.

Replanteo de la nueva acera, zonas ajardinadas y prisma de servicios.

Ejecución del prisma de servicios.

10. RENOVACIÓN INTERSECCIÓN ESPECIAL FERROCARRIL MUELLE COSTA

La obra ha comenzado con la renovación del cableado existente y la instalación de los equipos en vía.

Se da por terminado la renovación del cableado y se está llevando a cabo la instalación de los equipos de control.

11. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA

Tras los trabajos de replanteo y localización de servicios se iniciarán las primeras excavaciones para las cimentaciones de la estructura del rack a construir.

25 de mayo de 2018