

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 3 al 9 de diciembre de 2018

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Colocación de mecanismos eléctricos y de comunicaciones.
Colocación de vierteaguas y elementos de cubrición en cubiertas.
Colocación de vidrios sobre perfilierías de aluminio ya colocadas.
Colocación de lamas de aluminio y remates de cerramientos.
Instalación de falso techo de fibras zonas oficinas P1.
Montaje de carpinterías de madera.

2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y de canalizaciones eléctricas y de drenaje.
Continúan los trabajos de excavaciones y ejecución de cajones de hormigón armado para conectar las zonas de operativa del muelle con el rack de tuberías.

3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Extendido de zahorra para la nivelación de la futura acera.
Ejecución de base de hormigón armado para futura acera.
Ejecución de cimentación de farolas.
Colocación de bordillo para la delimitación del carril bici.
Colocación de farolas.
Colocación de losetas definitivas en acera.
Ejecución de muro para banco.
Ejecución pavimento definitivo rampa.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓN EXPLANADA MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con la ejecución de las zapatas de la estructura del rack, realizándose excavación, armado y hormigonado de las mismas.

5. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA CIVIL

Acabados del vallado perimetral.
Remates de las arquetas de servicios.

6. DRAGADO DE 14.000 M³ EN LA DESEBOCADURA DEL RÍO FRANCOLÍ DENTRO DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO

Trabajos de dragado en el lecho del río con impulsión a explanada de vertido.

7. AMPLIACIÓN RED DE COLECTORES PLUVIALES DEL MUELLE ARAGÓN

Excavación de zanja.
Colocación del colector.
Hormigonado de zanja.
Ejecución de sumideros.

8. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELE RIOJA

Hormigón de limpieza de losa de cimentación.

Colocación de piquetas y anillo de toma a tierras de instalación eléctrica.

Encofrado perimetral losa de cimentación.

9. SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ALUMBRADO EN DIQUE DE LEVANTE

Inicio de los trabajos del suministro de las columnas de alumbrado en el dique.

30 de noviembre de 2018