

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 18 al 24 de octubre de 2021

1. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Continúan los trabajos del firme y señalización horizontal.

2. MEJORA DEL FIRME EN ZONAS LOCALIZADAS DEL PUERTO DE TARRAGONA

Continúan los trabajos de mejora de los firmes de pavimentos asfálticos y señalización horizontal.

3. MEJORA DEL FIRME EN VIALES TRANSVERSALES DEL MUELLE ARAGÓN

Finalizará el extendido de zahorra artificial en diferentes zonas de pendientes.

Se continúa con la pavimentación de las diferentes zonas de pendientes con firmes bituminosos.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación excavación en desmonte en parcela 5.

Continuación trabajos de formación de terraplén con material procedente de excavación y de préstamo en zona plataforma contenedores, vías de expedición/recepción y vías de carga y descarga.

Continuación trabajos extendido suelo seleccionado en zona plataforma contenedores.

5. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se estado planificando las distintas opciones de anclajes entre la corona móvil y los nuevos proyectores.

Se está a la espera de la primera remesa de entrega de equipos 155 Uds. el 25 de noviembre de 2021.

6. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Se ha finalizado la estructura de paneles verticales y horizontales de la nueva C.P.D.

Se ha instalado las bandejas de REGIGAND para dar servicio a las telecomunicaciones.

Se ha llevado a cabo la adecuación de los servicios afectados, instalaciones eléctricas, pluviales, red de agua y otros servicios.

7. PROYECTO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 200KW SOBRE CUBIERTA PARA EL AUTOCONSUMO

Se han suministrado e instalados los dos inversores que darán servicio a las dos plantas de 100 Kw.

Se han instalados las bandejas REGIGAND que canalizarán la red eléctrica AC Y DC.

Hoy viernes han llegado el suministro de las placas F.V.

8. PREORDENACION DE ESPACIOS SEDE ADMINISTRATIVA APT

Demolición y desmontaje de elementos de instalaciones de clima.

Demolición y desmontaje de elementos de instalaciones de iluminación.

Demolición y desmontaje de paredes divisorias de cristal.

Demolición y desmontaje de paredes divisorias de cartón-yeso.

Demolición y desmontaje de falsos techos de madera.

Traslado e instalación de puestos de trabajo de Comercial.

Traslado e instalación de puestos de trabajo de sostenibilidad.

15 de octubre de 2021