

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 19 al 25 de febrero de 2018

1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL

En proceso, trabajos de encofrado para ampliar y conectar la zona del estrep nº1 con la acera existente.

Hormigonado y vibrado tramo rampa en zona estrep nº1 (conexión acera existente).

Desencofrado del tramo de rampa hormigonado ayer, en la zona del estrep nº1.

Reposición de tramo bordillo para jardines (zona estrep nº1).

Colocación de piezas loseta para reposición de acera (zona estrep nº1).

Rehabilitación muro de piedra bajo pasarela (zona estrep nº1).

Ejecución de plataforma perimetral de la zona de los ascensores y acondicionamiento del pavimento existente, para facilitar los trabajos de montaje de los cristales para las cajas de ascensor. Se ha montado una estructura de perfiles metálicos y tableros de encofrado.

2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA

Limpieza y repasos de obra.

3. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA

Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.

En fase de equipos de ventilación y medida.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO

Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.

5. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA

Remates de obra.

Conexiones eléctricas a la estación de bombeo y de tubería a la existente.

6. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN

Remates de obra, retirada de instalaciones y limpieza de obra.

7. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL

Extendido y compactación de suelo seleccionado

8. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.

9. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2

Finalizadas las catas iniciales se está en fase de formación de canalizaciones y cimentaciones.

10. PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA

Finalización del pulido del pavimento.

Corte decorativo de las isletas.

Pintado de la señalización horizontal.

11. NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Hormigonado de pilares planta baja.

Muretes perimetrales de contención de caja de pavimento interior.

Colocación de elementos de aislamiento térmico en solera.

Vertido de hormigón de solera preparación pavimento.

12. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Montaje de armado de losa de cimentación.

Colocación de impermeabilización de losa de cimentación.

13. CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.

Formación de muro perimetral.

14. PAVIMENTACIÓN EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente.

15. PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M² CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA

Extendido y compactación de zahorra artificial.

16. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Replanteo de diez cajones de paso de tuberías.

Trabajos de movimientos de tierras en el tramo del vial paralelo a la concesión de TEPESA y colocación de colector.

17.ADECUACIÓN DE ANTIGUA ADUANA MUELLE DE COSTA

Demolición de tabiquerías y desmontaje de carpinterías.

Demolición de pavimento en zona baños.

Replanteo de saneamiento sanitarios.

Modificación de caja general de protección eléctrica de fachada.

Revoco de fachadas mediante mortero monocapa.

Proyectado de aislamiento térmico en cubierta.

Trasdosados de cartón yeso en paredes y techo.

16 de febrero de 2018