

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 26 de febrero al 4 de marzo de 2018

- 1. PASARELA DE PEATONES PUERTO CIUDAD SOBRE LAS VÍAS DE FERROCARRIL**
Colocación piezas de loseta (zona estrep nº1), para conexión rampa a la acera existente.
Inicio de los trabajos de montaje del cierre de cristal para las cajas de ascensor.
- 2. REFORMA DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA**
Limpieza y repasos de obra.
- 3. NUEVA ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN M.T. MUELLE CATALUÑA**
Se han instalado los de equipos de MT, alumbrados y cerrajería. Ha finalizado el tendido de líneas eléctricas exteriores.
En fase de equipos de ventilación y medida.
- 4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN EL MUELLE DE REUS Y VARADERO**
Se continúan los trabajos de colocación de tubería, estación de bombeo y depósito de regulación.
- 5. TUBERÍA CONTRA INCENDIOS EN VIAL DE SERVICIOS JUNTO APARTADERO DE FERROCARRIL EN M. QUÍMICA**
Remates de obra.
Conexiones eléctricas a la estación de bombeo y de tubería a la existente.
- 6. MEJORA DEL FIRME DEL VIAL EN EL ANDÉN BAJO DEL MUELLE ARAGÓN**
Remates de obra, retirada de instalaciones y limpieza de obra.
- 7. MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 12 Ha. EN LA ZONA SUR DE LA FUTURA ZAL**
Extendido y compactación de suelo seleccionado.
Extendido y compactación de zahorra artificial.
- 8. OBRAS DE DRENAJE EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL**
Formación de canales de desagüe de aguas pluviales.
- 9. REORDENACIÓN Y MEJORA DE CANALIZACIÓN Y NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE P.N.-2**

Se han iniciado los trabajos de tendido de líneas eléctricas.

10.PROYECTO DE URBANIZACIÓN ENTORNO AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICÍA PORTUARIA Y ACTUACIONES EN EL MUELLE DE COSTA

Finalización del pulido del pavimento.

Corte decorativo de las isletas.

Pintado de la señalización horizontal.

11.NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LAS REVISIONES MÉDICAS EN EL MUELLE CASTILLA

Muretes perimetrales de contención de caja de pavimento interior.

Colocación de elementos de aislamiento térmico en solera.

Vertido de hormigón de solera preparación pavimento.

12. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Montaje de armado de losa de cimentación.

Colocación de impermeabilización de losa de cimentación.

13.CERRAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL LÍMITE ADUANERO ZONA SUR FUTURA ZAL

Suministro e instalación de vallado perimetral en vial ZAL.

Formación de muro perimetral.

14.PAVIMENTACIÓN EN LA ZAL JUNTO VIAL FERROCARRIL

Extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente.

15.PAVIMENTACIÓN DE 90.000 M² CON AGLOMERADO ASFÁLTICO JUNTO CAMINO DELS PRATS DE ALBINYANA

Extendido y compactación de zahorra artificial.

16.AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRA INCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Replanteo de diez cajones de paso de tuberías.

Trabajos de movimientos de tierras en el tramo del vial paralelo a la concesión de TEPSA y colocación de colector.

17.ADECUACIÓN DE ANTIGUA ADUANA MUELLE DE COSTA

Ejecución de refuerzo estructural en zona fachadas.

Desmontaje de voladizo entrada.

Demolición de forjado en zona doble altura.

Revoco de fachadas mediante mortero monocapa.

Trasdosados de cartón yeso en paredes y techo.

**18.NUEVA CUBIERTA DE TINGLADO EN LA CONFLUENCIA DE LOS
MUELLES ARAGÓN Y LÉRIDA**

Montaje de redes de protección horizontales.

Montaje de redes de protección verticales en antepecho de cubierta.

Desmontaje de cubierta de fibrocemento.

23 de febrero de 2018