

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 3 al 9 de desembre de 2018

1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Col·locació de mecanismes elèctrics i de comunicacions.
Col·locació de trencaaigües i elements de cobriment de cobertes.
Col·locació de vidres sobre perfils d'alumini ja col·locades.
Col·locació de lames d'alumini i rematades de tancaments.
Instal·lació de fals sostre de fibres zones oficines P1.
Muntatge de fusteries.

2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.
Continuen els treballs d'excavacions i execució de caixons de formigó armat per a connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades.

3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Estès de tot-ú per a l'anivellació de la futura vorera.
Execució de base de formigó armat per a futura vorera.
Execució de fonamentació de fanals.
Col·locació de vorada per a delimitació del carril bici.
Col·locació de fanals.
Col·locació de panot definitiu en vorera.
Execució de mur per a banc.
Execució de paviment definitiu rampa.

4. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA

Es continua amb l'execució de les sabates de l'estructura del rack, realitzant-se excavació, armat i formigonat de les mateixes.

5. URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE L'EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL

Acabats del tancament perimetral.
Rematades de les arquetes de serveis.

6. DRAGA DE 14.000 M³ A LA DESEMBOCADURA DEL RIU FRANCOLÍ DINS DE LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT

Treballs de dragat al llit del riu amb impulsó a esplanada d'abocament.

7. AMPLIACIÓ XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS DEL MOLL ARAGÓ

Excavació de rasa.
Col·locació de col·lector.

Formigonat de rasa.
Execució d'embornals.

8. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Formigó de neteja de llosa de fonamentació.
Col·locació de piquetes i anell de toma a terra de instal·lació elèctrica.
Encofrat perimetral llosa fonamentació.

9. SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE COLUMNES D'ENLLUMENAT AL DIC DE LLEVANT

Inici dels treballs de subministrament de columnes d'enllumenat al dic.

30 de novembre de 2018