

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 11 al 17 de marzo de 2019

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Repasos generales de finalización de obra.
Limpieza general.

2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Continúan los trabajos de ejecución de señalización vertical y horizontal, así como, remates de las líneas de servicios.

3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Ejecución de la rotonda de acceso al Puerto deportivo.

4. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS

Se continúa con los trabajos de cimentaciones de apoyo para la soportar la tubería metálica y otros elementos.

Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y TERQUIMSA.

5. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELLE RIOJA

Muros perimetrales de soportación de la acera perimetral de edificio.

Pasantes de instalaciones de acometidas a edificio.

Ejecución de arquetas de conexión a red de saneamiento.

Montaje del sistema de encofrado perdido forjado sanitario.

Hormigonado de solera sobre forjado sanitario.

Montaje de pilares metálicos de pórtico.

6. AMPLIACIÓN RED DE COLECTORES PLUVIALES DEL MUELLE ARAGÓN

Remates para finalizar los repasos en pozos y sumideros.

7. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se ha comenzado a realizar las catas de localización de servicios subterráneos y formalización de los TIC con las compañías de suministro (ENDESA Y GAS NATURAL).

8. PROLONGACION DE VIA JUNTO TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA

La obra consiste en la prolongación de la vía hormigonada más próxima a las de la terminal intermodal.

Se continuarán los trabajos de localización y desafección de servicios y comprobaciones topográficas.

Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y usuarios de la zona.

8 de marzo de 2019