

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 1 al 7 de abril de 2019

1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Repasos generales de finalización de obra.
Limpieza general.

2. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS

Se continuará con la recepción de la tubería metálica y montaje de elementos de sujeción.
Estos trabajos se realizan coordinados con los operadores del apartadero y ADIF.

3. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELE RIOJA

Acera perimetral de urbanización.
Montaje de pilares metálicos de pórtico.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se ha comenzado a realizar las catas de localización de servicios subterráneos y formalización de los TIC con las compañías de suministro (ENDESA Y GAS NATURAL).
Localizados los servicios se está en fase de excavación y soldaduras de la tubería.

5. PROLONGACION DE VIA JUNTO TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA

Tras la ejecución de los trabajos de movimientos de tierras y desafección de los servicios se continuarán los trabajos de montaje de vía.
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y usuarios de la zona.

29 de marzo de 2019