

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 3 al 9 de mayo de 2021

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Rebaje en bordillo zona entrada principal para entrada PMR.
Pintura elementos horizontales, pasos de cebra, aparcamientos.
Instalación de señalizaciones verticales.
Plantación de elementos de jardinería, grava y césped.
Instalación elementos terminales de sistema de riego.
Limpieza y repasos de final de obra

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

En proceso, trabajos de pulido del pavimento de madera. Se inician los trabajos de rejuntar las piezas colocadas.
Pulido de zócalo para la extracción de pintura (tramo de zócalo de la fachada del museo).
Continúan los trabajos de conexión del cableado eléctrico dentro del armario general de BT.
Se sigue con la instalación de diferentes mecanismos de iluminación, fuerza, datos y seguridad del museo.

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Colocación de escollera de protección.
Construcción de viga de cantil.
Recuperación de escollera de protección del dique de Levante.
Colocación de colectores en explanada.

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRA INCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS

Trabajos de instalación de tubería y de instalación de hidrantes con sus respectivas protecciones.

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ

No hay previsión de trabajos esta semana.

6. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.
Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.
Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías férreas.

Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su posterior pavimentación.
Empieza la colocación del encintado de bordillos para las aceras.

7. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL

Obra finalizada.

8. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS

Finalizadas las pruebas de funcionamiento. Se ejecutan configuraciones complementarias de permisos de acceso.

9. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO

Trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en muelle Castilla.
Sustitución de traviesas en mal estado por otras de 2º uso en muelle Castilla

30 de abril de 2021