

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 2 al 8 d'agost de 2021

1. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARNS FASE I

Execució de serveis de l'esplanada.

Instal·lació de defenses i bol·lards.

Moviment de terres en esplanada per execució de pavimentació.

2. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.

S'executen els drenatges en calçades.

Es continuen construint nous embornals i pous de registre.

Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions, executant el prisma dels conductes i la construcció d'arquetes de registre.

Es construirà l'últim pas pel prisma de telecomunicacions per sota del traçat ferroviari.

Continuació de l'execució de la cuneta perimetral per a l'evacuació d'aigües de pluja.

3. MILLORA DEL FERM EN ZONES LOCALITZADES DEL PORT DE TARRAGONA

Continuació dels treballs de demolició dels antics fermes de formigó.

Es procedirà a l'excavació de la caixa i a l'estès i compactació del tot-ú.

4. MILLORA DEL FERM EN VIALS TRANSVERSALS DEL MOLL ARAGÓ

Es continua amb els treballs d'implantació i replanteig de les diferents zones de millora del ferm.

S'iniciaran les demolicions dels paviments existents i les excavacions en desmunt.

5. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació excavació capa de terra vegetal en zona futura plataforma de contenidors.

Inici dels treballs de formació de terraplè amb material tolerable procedent de la pròpia excavació en zona de futura plataforma de contenidors.

30 de juliol de 2021