

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 14 al 20 de marzo de 2022

**1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Continuación de los trabajos de compactación zahorra artificial en zona plataforma contenedores.

Trabajos de extendido y compactación sub-balasto.

Continuación de los trabajos de ejecución del muro de cerramiento parcela.

**2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT**

Se han instalado doscientos diez proyectores completos.

A la espera de la recepción del fabricante de los proyectores Carandini.

**3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT**

Se reiniciaron las obras ya que se han suministrado los equipos e instrumentación que formarán los nueve racks.

Trabajos de las conducciones eléctricas, bandejas y montantes.

**4. VIAL DE ACCESO A LA ZAL**

Continúan los trabajos de movimiento de tierras.

Terraplenado de tierras para formación de vial.

Ejecución de drenajes y protección de servicios existentes.

Construcción de galería de servicios.

**5. PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CON FIBRAS EN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 11 Y 18**

Limpieza general final y retirada cerramiento de obra.

**6. ADECUACIÓN CAMINO DE RONDA ZONA CABO SALOU**

Continúa la instalación de vallas y de la construcción de los miradores.

**7. INSTALACION DE LA RED DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE ANDALUCIA DEL PUERTO DE TARRAGONA**

Continúa la canalización y la soldadura de la misma, del primer tramo de la línea de agua.

**8. AMPLIACION DEL APARCAMIENTO DEL CARGADERO DE GANADO**

Replanteo de la obra.

Formación de las cimentaciones de los pilares.

Trabajos de estructura en taller.

**9. ADECUACION DEL PANTALAN DEL SERRALLO**

Replanteo de la obra y señalización.

Inicio del desmantelamiento del pantalán existente por medios marítimos.

11 de marzo de 2022